

Relazione di dettaglio relativa a interventi aventi posticipi superiori a tre semestri, in accordo con le previsioni dell'articolo 79quater.3 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA n.566/2019/R/eel (TIQE)

1) Premessa

Ai sensi del l'art. 79quater.3 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA n.566/2019/R/eel (TIQE), nei casi in cui il posticipo nella conclusione degli interventi sia superiore a tre semestri rispetto alla data pianificata, l'impresa distributrice predispone una relazione dettagliata sulle cause del ritardo, sulle azioni intraprese per il recupero di tale ritardo e sugli eventuali extracosti che derivano dal ritardo. Detta relazione deve essere inviata all'Autorità e all'Ente concedente, ed è pubblicata nel sito internet dell'impresa distributrice nella pagina di pubblicazione del Piano resilienza.

Si riportano di seguito l'elenco degli interventi interessati dai suddetti ritardi e una sintesi delle principali cause di ritardo, delle azioni intraprese e di eventuali extracosti occorsi.

2) Cause del ritardo

Gli interventi hanno subito ritardi principalmente a causa della complessità degli iter autorizzativi, della presenza di vincoli ambientali e paesaggistici, delle difficoltà legate alle caratteristiche del territorio, delle modifiche progettuali intervenute in corso d'opera, degli effetti dell'emergenza Covid-19 e di condizioni meteorologiche avverse o interferenze con soggetti terzi.

3) Azioni intraprese per il recupero del ritardo

Per limitare gli impatti dei ritardi, sono state adottate azioni di recupero quali il presidio costante degli iter autorizzativi, il coordinamento con gli enti coinvolti, l'introduzione di varianti progettuali, il rafforzamento delle risorse operative nei cantieri e una maggiore collaborazione con imprese esecutrici e soggetti terzi. Dove possibile, è stato inoltre adottato un approccio di avanzamento progressivo delle opere, consentendo l'avvio dei lavori nelle aree già autorizzate.

4) Eventuali extracosti derivanti dal ritardo

Il costo medio unitario per km realizzato, a conclusione degli interventi, è stato valutato in linea con i prezzi di mercato al momento della realizzazione.

Provincia	Principale fattore di rischio	Tipologia intervento	Anno inizio intervento	Anno previsto fine intervento	Anno effettivo fine intervento	Stato intervento
PESCARA	Manic. Ghiaccio o neve	Sost.conduuttore nudo in elicord	2_2018	1_2021	2025	Completato
L'AQUILA	Manic. Ghiaccio o neve	Sost.conduuttore nudo in elicord	2_2018	1_2021	2025	Completato
BRESCIA	Manic. Ghiaccio o neve	Sost.conduuttore nudo in elicord	2_2018	1_2021	2025	Completato
BRESCIA	Manic. Ghiaccio o neve	Sost.conduuttore nudo in elicord	2_2018	1_2021	2025	Completato
FROSINONE	Manic. Ghiaccio o neve	Sost.conduuttore nudo in elicord	1_2019	1_2021	2025	Completato
VENEZIA	Caduta Piante	Sost.conduuttore nudo in elicord	1_2021	2_2022	2025	Completato
VENEZIA	Caduta Piante	Sost.conduuttore nudo in elicord	1_2021	2_2022	2025	Completato
VENEZIA	Caduta Piante	Sost.conduuttore nudo in elicord	1_2021	2_2022	2025	Completato
REGGIO EMILIA	Caduta Piante	Sost.conduuttore nudo in elicord	1_2022	2_2023	2025	Completato
CASERTA	Caduta Piante	Sost.conduuttore nudo in elicord	1_2022	2_2022	2025	Completato
BERGAMO	Manic. Ghiaccio o neve	Sost.conduuttore nudo in elicord	1_2022	2_2023	2025	Completato