

Relazione di dettaglio relativa a interventi aventi posticipi superiori a tre semestri, in accordo con le previsioni dell'articolo 79quater.3 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA n.566/2019/R/eel (TIQE)

1) Premessa

Ai sensi del l'art. 79quater.3 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA n.566/2019/R/eel (TIQE), nei casi in cui il posticipo nella conclusione degli interventi sia superiore a tre semestri rispetto alla data pianificata, l'impresa distributrice predispone una relazione dettagliata sulle cause del ritardo, sulle azioni intraprese per il recupero di tale ritardo e sugli eventuali extracosti che derivano dal ritardo. Detta relazione deve essere inviata all'Autorità e all'Ente concedente, ed è pubblicata nel sito internet dell'impresa distributrice nella pagina di pubblicazione del Piano resilienza.

Si riportano di seguito l'elenco degli interventi interessati dai suddetti ritardi e una sintesi delle principali cause di ritardo, delle azioni intraprese e di eventuali extra-costi occorsi.

2) Cause del ritardo

Gli interventi oggetto della presente relazione sono stati conclusi con un posticipo superiore a 3 semestri, a causa di molteplici fattori esogeni non prevedibili al momento della loro pianificazione. Tra i principali fattori condizionanti si menzionano le tempistiche occorrenti la conclusione del procedimento autorizzativo. In particolare, in questi anni, tali tempistiche si sono notevolmente dilatate, anche in conseguenza dei grandi volumi di attività che hanno interessato Pubbliche Amministrazioni ed Enti concedenti, e degli effetti dell'emergenza pandemica.

In ultimo, si menzionano come particolarmente onerose per i tempi di ottenimento le trattative di asservimento con i proprietari dei fondi privati interessati dai lavori.

3) Azioni intraprese per il recupero del ritardo

e-distribuzione ha provveduto ad inviare solleciti alle Pubbliche Amministrazioni interessate per il rilascio delle autorizzazioni e si è inoltre impegnata nell'assegnare le attività esecutive in tempi celeri. Laddove possibile si è provveduto allo studio esecutivo di tracciati alternativi, a parità di clienti beneficiari dell'intervento.

4) Eventuali extracosti derivanti dal ritardo

Il costo medio unitario per km realizzato, a conclusione degli interventi, è stato valutato in linea con i prezzi di mercato al momento della realizzazione, salvo l'impatto dell'inflazione che ha fortemente inciso dal 2022 in poi.

5) Elenco Interventi

Provincia	Principale fattore di rischio	Tipologia intervento	Anno inizio intervento	Anno previsto fine intervento	Anno effettivo fine intervento	Stato intervento
Caserta	Ondata di calore	Trasversale	2019	2019	2024	Completato
La Spezia	Manic. Ghiaccio o neve	Sost.conduuttore nudo in elicord	2018	2020	2024	Completato
Pescara	Manic. Ghiaccio o neve	Sost.conduuttore nudo in elicord	2018	2020	2024	Completato
Bergamo	Manic. Ghiaccio o neve	Sost.conduuttore nudo in elicord	2018	2019	2024	Completato
Genova	Manic. Ghiaccio o neve	Sost.conduuttore nudo in elicord	2017	2020	2024	Completato
Brescia	Manic. Ghiaccio o neve	Sost.conduuttore nudo in elicord	2018	2020	2024	Completato
Ascoli Piceno	Manic. Ghiaccio o neve	Sost.conduuttore nudo in elicord	2018	2020	2024	Completato
Macerata	Manic. Ghiaccio o neve	Sost.conduuttore nudo in elicord	2018	2020	2024	Completato
L'Aquila	Manic. Ghiaccio o neve	Sost.conduuttore nudo in elicord	2020	2021	2024	Completato
Verbano-Cusio-Ossola	Manic. Ghiaccio o neve	Sost.conduuttore nudo in elicord	2018	2020	2024	Completato
Verbano-Cusio-Ossola	Manic. Ghiaccio o neve	Sost.conduuttore nudo in elicord	2018	2020	2024	Completato
L'Aquila	Manic. Ghiaccio o neve	Sost.conduuttore nudo in elicord	2021	2021	2024	Completato
Frosinone	Manic. Ghiaccio o neve	Sost.conduuttore nudo in elicord	2019	2020	2024	Completato
Genova	Manic. Ghiaccio o neve	Sost.conduuttore nudo in elicord	2018	2020	2024	Completato
Brescia	Manic. Ghiaccio o neve	Sost.conduuttore nudo in elicord	2018	2020	2024	Completato
Macerata	Manic. Ghiaccio o neve	Sost.conduuttore nudo in elicord	2018	2020	2024	Completato
Frosinone	Manic. Ghiaccio o neve	Sost.conduuttore nudo in elicord	2018	2020	2024	Completato
Venezia	Caduta Piante	Sost.conduuttore nudo in elicord	2021	2022	2024	Completato